

工事件名 令和 6 年度

公共施設等適正管理推進事業 道路維持補修 工事

数 量 計 算 書

町道相楽塚通り線

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和6度 緊急自然災害防止対策事業 道路維持補修工事 町道相楽塚通り線								
工事区分・工種・種別	細 別	積 算 体 系	単 位	当初数量	設計数値	変更数量	数量増減	摘 要	
舗装工									
舗装準備工									
不陸整正	粒度調整砕石 40mm以下	t = 30 mm	m2	1274	1270				
アスファルト舗装工									
表層	再生密粒度As20F	t = 50 mm	m2	1274	1270				
排水構造物工									
集水柵・マンホール工									
下水道施設調整工			箇所	12	12				
水道・温泉施設調整工			箇所	13	13				
構造物撤去工									
舗装版切断		DID区間あり 8.0km以下 小規模土工	m3	20.5	21				
アスファルト舗装版撤去			m2	1274.0	1270				
アスファルト殻運搬		無筋構造物 機械施工	m3	63.7	64				
アスファルト殻処分		機械積込 DID区間あり 8.0km以下	t	146.5	147				
区画線工									
停止指導線	溶融式（手動）	30 cm	m	2	2				
停止線	溶融式（手動）	45 cm	m	3	3				
外側線	ペイント式（車載式）	15 cm	m	586	586				
ゾーン30	貼付式		枚	1	1				

